

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO E AMBIENTE

OGGETTO: Interventi di adeguamento e adattamento funzionale di spazi e aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Scuola media G. Galilei

CIG : Z8D2E4BF3F

CUP : G44H20000790001

**IMPRESA: Pro.Ge.Co Società Cooperativa, via di Renaio, 21 55025
Coreglia Antelminelli (LU) P.IVA 02307990461**

Determinazione Registro Generale n.457 dell' 15/10/2020

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(art.237 del Regolamento 05/10/2010 - n.207)

a) - Relazione

PROGETTO ESECUTIVO: Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 09/09/2020, il progetto esecutivo dei lavori "Interventi di adeguamento e adattamento funzionale di spazi ed aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - Scuola media Galilei per una spesa complessiva di €. 28.000,00 ripartito nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO		
N°	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	LAVORI	€ 22 450.82
2	ONERI PER LA SICUREZZA AGGIUNTIVI (oneri per l'attuazione della sicurezza)	€ 500.00
3	TOTALE LAVORI DA APPALTARE	€ 22 950.82
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
4	IVA LAVORI DA APPALTARE, ecc (PUNTO 5) (10%)	€ 5 049.18
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 5 049.18
	TOTALE	€ 28 000.00

APPALTATORE e CONTRATTO : Affidamento con Determinazione n. 457 del 15/10/2020 alla Ditta Pro.Ge.Co

SUB-APPALTI : Non sono intervenuti subappalti.

IMPORTO CONTRATTUALE : L'importo contrattuale, sulla base del ribasso offerto dalla Ditta, è risultato di netti €. 22.838,57, di cui €. 500,00= di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (ribasso applicato 0,49998%)
 Il Quadro Economico è strato dunque così modificato:

<i>Per lavori:</i>	
A.1 Importo lavori contrattuale, a misura	€ 22.338,57
A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 500,00
Totale lavori	€ 22.838,57
<i>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</i>	
C.1 IVA sui lavori (aliquota 22% - ordinaria)	€ 5.024,49
Imprevisti	€ 136,94
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 5.161,43
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 28.000,00

DIRETTORE DEI LAVORI : I lavori vennero diretti per tutta loro durata dall'Ing. Luciano Lambroia.

CONSEGNA DEI LAVORI : Avvenuta il 17/10/2020 come da verbale in pari data firmato senza riserve dall' Impresa.

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: gg. 20 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna e con scadenza pertanto il 06/11/2020.

SOSPENSIONE DEI LAVORI : Non sono state effettuate sospensioni.

PROROGHE CONCESSE : Non sono state concesse proroghe.

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE: Il tempo utile per eseguire gli stessi era il 06/11/2020.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI : Accertata in data 06/11/2020 come da verbale redatto in pari data e pertanto in tempo utile.

DANNI DI FORZA MAGGIORE ED INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore e neppure infortuni.

LAVORI IN ECONOMIA : Non si sono resi necessari lavori in economia.

NUOVI PREZZI : Non si sono resi necessari.

ANTICIPAZIONI : L'Impresa non ha effettuato anticipazioni in denaro.

ANDAMENTO DEI LAVORI : I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori.

VARIAZIONI APPORTATE : Non sono state apportate variazioni

STATO FINALE: Redatto in data 06/12/2020 ammonta a netti	€. 22.838,57=
a dedurre gli acconti corrisposti in base a n. 3 Certificati di Pagamento per un complessivo di	€. 22.724,00=
Resta un credito netto dell'Impresa di	<u>€. 114,57=</u>

RISERVE DELL'IMPRESA : Nessuna.

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA : La Pro.GE.CO Soc. Coop risulta in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INPS_23991851 del 25/11/2020 emesso dall'I.N.A.I.L., I.N.P.S., CNCE;

ASSICURAZIONI SOCIALI : L'impresa è in regola come da documentazione in atti.

CESSIONI DI CREDITO : Non risulta, dalla documentazione in possesso di questa Direzione dei Lavori, che l'Impresa abbia fatto cessioni di crediti per i lavori di che trattasi.

b) - Certificato di Regolare Esecuzione

Considerato :

- Che i lavori vennero eseguiti secondo le prescrizioni di progetto, salvo lievi modifiche rientranti nei poteri discrezionali della Direzione Tecnica dei Lavori;
- Che il loro ammontare è confermato in €. 22.838,57 ed è in linea alle somme autorizzate;
- Che l'Impresa è in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali;
- Che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- Che i prezzi applicati sono quelli di contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- Che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed alle disposizioni e ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori;
- Che l'Impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza alcuna riserva;

Il sottoscritto Ing. Luciano Lambroia (DL)

CERTIFICA

Che i lavori di adeguamento e adattamento funzionale di spazi e aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Scuola

media G. Galilei sono stati regolarmente eseguiti dalla Pro. Ge. CO Soc. Coop., in base agli Atti di Contratto;

e liquida il relativo importo in netti:

€. 22.838,57=

da cui dedotto l' acconto corrisposto in base
a n. 1 Certificato di Pagamento per
l'ammontare complessivo di

€. 22.724,00=

Resta un credito netto dell'Impresa di

€. 114,57=

(diconsi euro centoquattordici/57) da pagarsi all'Impresa medesima dopo l'approvazione del presente atto.

Pieve a Nievole li 16/12/2020

L'IMPRESA
Pro. Ge. Co. Soc. Coop.
Sig. Pilavi Alfred

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Luciano Lambroia