



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

Settore Tecnico/Manutentivo e Ambiente

Determinazione

Registro Generale

N. 000321 del 28/07/2025

Registro del Settore

N. 3000151

Oggetto: CUP G44E18000310005 - CIG 9577893756 - Lavori di ampliamento scuola media Galilei - approvazione Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO E AMBIENTE

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 7.11.2024, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 20.12.2024, esecutiva, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2025/2027;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 20.12.2024, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;

VISTI e RICHIAMATI:

- la deliberazione G.C. n. 107 del 17.08.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato modificato il Regolamento Stralcio per “Ordinamento degli uffici e dei servizi”, e con la quale si è provveduto alla ridefinizione dei Settori di massima dimensione dell’Ente e all’individuazione delle materie assegnate in gestione ad ogni Settore;
- il decreto del Sindaco n. 6 del 1.07.2025, con cui al sottoscritto Alessandro Rizzello è stato conferito l’incarico per la posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente sino al 31.12.2025;

VISTI e RICHIAMATI:

- D. Lgs 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” coordinato ed aggiornato al D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (cd. Decreto Fiscale), pubblicato in G.U del 28 aprile 2012, n. 99 convertito nella Legge 44/2012 e successive modificazione ed integrazioni;
- Il D.Lgs 165 del 30/03/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge di Bilancio 30 dicembre 2024, n. 207 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 (S.O. n. 43/2024);
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Vigente Regolamento interno per la gestione delle procedure di pubblicazione all’albo pretorio online (deliberazione G.C. n. 147 del 29/12/2010);

VISTA la Determinazione n. R.G. 448 del 12.10.2020 avente ad oggetto “Assegnazione procedimenti ai sensi art. 5 Legge 241/1990 e distribuzione dei compiti assegnati al Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente”;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90 e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario Tecnico Ing. Alessandro Rizzello;

PREMESSO che con Decreto del Ministero Economia e Finanze del 3.01.2018 n. 47 col quale in attuazione di quanto previsto all’art 10 del D.L. 104/20113 vengono definiti gli elementi per la formazione dei piani regionali triennali;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 340 del 3.04.2018 con la quale sono stati approvati i criteri per la formazione del Piano regionale triennale e dei piani annuali di edilizia scolastica della Toscana;

VISTO il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 5137 del 12.04.2018 di approvazione criteri e modalità per la formazione del Piano regionale triennale e dei piani annuali di edilizia scolastica della Toscana;

CONSIDERATO che era interesse dell’Amministrazione partecipare al bando in argomento, e a tal fine era stato individuato come prioritario un intervento di ampliamento del plesso scolastico della scuola secondaria di primo grado “Galilei” di Via della Libertà;

VISTA la Determinazione n. 746 del 22.12.2017 del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente con cui era

affidato a BF Progetti Studio Associato degli Ing. Pierluigi Betti ed Andrea Fedi, con studio in Pistoia, l'incarico di redigere la progettazione di fattibilità-definitivo-esecutivo, in unica fase, dei lavori in oggetto;

VISTA la relativa convenzione sottoscritta in data 15.01.2018 Rep. 3273;

VISTA la Determinazione del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente n. 114 del 19.04.2018, RG n. 247 del 23.04.2018, cui si affidava al l'incarico professionale di caratterizzazione geologica - geotecnica - geofisica di supporto al progetto dei lavori di ampliamento Scuola Media Galilei al Dr. Geol. Sandro Pulcini con studio in Pistoia;

VISTA la relazione geologico geotecnica redatta dal Geol. Sandro Pulcini e depositata agli atti dell'Ente in data 28.04.2018 prot. 6917;

VISTO il progetto di esecutivo dei lavori in oggetto redatto da B.F. progetti studio associato, acquisito al protocollo dell'Ente in data 31.03.2018 prot. 5391, per un importo complessivo di quadro economico di € 1.182.000,00;

VISTA la Deliberazione G.C. n. 77 del 14.06.2018 con cui si approvava in linea tecnica il progetto esecutivo di ampliamento della scuola media Galilei, redatto da BF Progetti Studio Associato degli Ing. Pierluigi Betti, Ing. Andrea Fedi, Ing. Luciano Lambroia, Ing. Giacomo Martinelli, Arch. Chiara Nostrato e Geol. Sandro Pulcini per un importo di quadro economico di € 1.182.000,00;

CONSIDERATO che l'Ente ha presentato il progetto nell'ambito di vari canali di finanziamento e risulta assegnatario di un finanziamento di € 1.082.000,00 come da Delibera CIPESS n. 79/2021;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 493 del 26.04.2022 avente ad oggetto "Risorse FSC 2021-2027: indirizzi per l'attivazione degli interventi di cui alla Delibera CIPESS n. 79/2021";

VISTO il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 12268 del 15.06.2022 avente ad oggetto "anticipazione risorse FSC 2021- 2027 di cui alla Delibera CIPESS n. 79/2021: impegno risorse a favore di Artea, approvazione obblighi dei beneficiari e individuazione procedure di liquidazione";

VISTA la Determinazione n. R.G. 271 del 18.05.2022 con cui si affidava l'incarico professionale per aggiornamento progetto esecutivo lavori di ampliamento scuola media "Galileo Galilei" all'Ing. Luciano Lambroia, Via L. da Vinci 6 – 51018 Pieve a Nievole (PT), Partita I.V.A 02030630475 Codice Fiscale LMBLCN84C10G491V;

VISTA la convenzione di incarico sottoforma di lettera commerciale protocollo n. 10802/2022 del 16/06/2022 sottoscritta tra il Comune di Pieve a Nievole e l'Ing. Luciano Lambroia;

VISTO il verbale di verifica e validazione del progetto in data 25.10.2022, agli atti;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 27.10.2022 con cui si approvava l'aggiornamento del progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi;

VISTO il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022 - 2024, terza variazione approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29.11.2022; e preso atto che nel programma è prevista nell'elenco annuale 2022 la realizzazione dell'intervento di ampliamento scuola media Galilei per un importo complessivo di € 1.550.000,00;

DATO ATTO che, per il complessivo finanziamento del quadro economico, oltre al finanziamento di € 1.082.000,00 come da Delibera CIPESS n. 79/2021, per la rimanenza di € 468.000,00 è stato concesso un mutuo dalla Cassa Depositi e Prestiti, Posizione n. 6214941;

VISTA la Determinazione a contrattare n. R.G. 668 del 28.12.2022 del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente, relativa all'avvio del procedimento di appalto dei lavori di cui trattasi, da svolgere mediante la

Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia;

VISTA la Determinazione n. R.G. 678 del 29.12.2022 del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente con cui si aggiudicava a norma dell'art. 33 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 dell'incarico professionale per direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di ampliamento scuola media Galilei al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra B.F. Progetti Società di Ingegneria S.r.l. – Viale Adua, 320 – 51100 Pistoia, C.F. e P. IVA 01579540475 (capogruppo mandataria) Studio tecnico associato Mannelli Ginanni Andreini – Via Dino Campana, 162 – 51100 Pistoia, C.F. e P. IVA 01491010474 (mandante) Ing. Luciano Lambroia – Via L. da Vinci, 6 – 51018 Pieve a Nievole (PT), C.F. LMBLCN84C10G491V e P.IVA 02030630475 (mandante) Ing. Giacomo Martinelli – Via dell'iris, 3 – 51017 Pescia (PT), C.F. MRTGCM89A14G491F e P.IVA 02031000470 (mandante) Ing. Massimo Pellegrini – Via dell'iris, 3 – 51017 Pescia (PT), C.F. PLLMSM90A04E715Q e P.IVA 01961610472 (mandante) per l'importo offerto di € 41.842,88 oltre C.P. ed IVA di legge; e vista la Determinazione n. R.G. 30 del 1.02.2023 del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente di integrazione dell'efficacia;

VISTA la convenzione di incarico tra il Comune di Pieve a Nievole e il RTP BF Progetti Rep. 3632 del 10.03.2023

VISTA la Determinazione n. R.G. 76 del 3.03.2023 del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente con cui si prendeva atto dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, da parte della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, dei "lavori di ampliamento scuola media Galilei" all'Operatore Economico Edilgreen Costruzioni S.r.l., Via Pratignone 78 - 50041 Calenzano (FI), C.F. e P.I. 05903290483, per l'importo offerto complessivo al netto dell'IVA di Euro 1.197.150,46, Ribasso percentuale 9,020%;

CONSIDERATO che al contratto in oggetto è applicabile il D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 226 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 36/2023;

VISTA la Determinazione n. R.G. 98 del 9.03.2023 del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente con cui si affidava all'Ing. Francesco Giannini, nato a Firenze il 29.07.1966– C.F.: GNNFNC66L29D612R, l'incarico professionale per attività di Collaudo Tecnico Amministrativo in Corso d'Opera e Finale e di Collaudo Statico dei lavori di cui trattasi;

VISTO il verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di legge del 20.03.2023;

VISTO il contratto di appalto dei lavori tra il Comune di Pieve a Nievole e Edilgreen Costruzioni S.r.l. Rep. 3636 del 17.04.2023;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 20.03.2023;

VISTA la Determinazione n. R.G. 286 del 21.06.2024 del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente, con cui si approvava una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 per un maggior importo pari a € 80.928,61, al netto del ribasso del 9,02%, oltre IVA, pertanto per un importo contrattuale totale modificato di € 1.278.079,07;

VISTI:

- il verbale di sospensione dei lavori n. 1 in data 27.03.2023 e relativo verbale di ripresa n. 1 del 15.06.2023;
- il verbale di sospensione dei lavori n. 2 in data 22.06.2023 e relativo verbale di ripresa n. 2 del 13.07.2023;
- la Determinazione n. R.G. 412 del 17.09.2024 del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente con cui si concedeva una proroga per l'ultimazione dei lavori di giorni 20;
- il verbale di sospensione dei lavori n. 3 in data 1.10.2024 e relativo verbale di ripresa n. 3 del 4.11.2024;

VISTO il verbale di ultimazione dei lavori in data 12.11.2024;

VISTO l'art. 102 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO il collaudo statico dell'intervento effettuato dal collaudatore Ing. Francesco Giannini eseguito con esito favorevole e depositato presso gli Uffici del Genio Civile di Pistoia in data 4.10.2024 prot. n. 20240077205;

VISTE le dichiarazioni di conformità degli impianti:

- in data 4.12.2024 l'Impresa Ghiori di Marco e Claudio Ghiori e C. S.a.s., con sede in Calenzano (FI) - Via Baldanzese n.9, in qualità di Impresa Esecutrice – subappaltatrice, ha emesso la Dichiarazione di Conformità per l'impianto elettrico;
- in data 4.12.2024 l'Impresa Ghiori di Marco e Claudio Ghiori e C. S.a.s., con sede in Calenzano (FI) - Via Baldanzese n.9, in qualità di Impresa Esecutrice – subappaltatrice, ha emesso la Dichiarazione di Conformità per l'impianto rilevazione fumi, impianto di allarme;
- in data 4.12.2024 l'Impresa Ghiori di Marco e Claudio Ghiori e C. S.a.s., con sede in Calenzano (FI) - Via Baldanzese n.9, in qualità di Impresa Esecutrice – subappaltatrice, ha emesso la Dichiarazione di Conformità per l'impianto idrico antincendio;
- in data 4.12.2024 l'Impresa Ghiori di Marco e Claudio Ghiori e C. S.a.s., con sede in Calenzano (FI) - Via Baldanzese n.9, in qualità di Impresa Esecutrice – subappaltatrice, ha emesso la Dichiarazione di Conformità per l'impianto idricosanitario, scarichi e climatizzazione;

VISTA la SCIA antincendio del plesso Galilei n. pratica 7085 protocollata ai VV.F. Comando Provinciale di Pistoia in data 27.06.2025;

VISTO lo stato di consistenza dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Luciano Lambroia in data 18.12.2024;

VISTO il Verbale di Constatazione e Accertamento, ai fini della consegna parziale anticipata dell'opera in pendenza del collaudo, ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 art. 230 e relativi allegati, sottoscritto in data 18.12.2024 dal Direttore dei Lavori Ing. Luciano Lambroia, dal RUP Ing. Alessandro Rizzello e dal Collaudatore Ing. Francesco Giannini;

VISTO il verbale di consegna anticipata redatto il 20.12.2024 tra il RUP Ing. Alessandro Rizzello e il Concessionario;

VISTO lo stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Luciano Lambroia in data 12.11.2024 e accettato senza riserve dall'impresa appaltatrice, per un importo totale netto lavori eseguiti di Euro 1.278.076,43;

VISTO il certificato di collaudo tecnico amministrativo redatto dal collaudatore Ing. Francesco Giannini in data 10.07.2025, in atti prot. 11353 del 11.07.2025 ed allegato alla presente; e preso atto che lo stesso liquida l'intervento dei lavori di ampliamento scuola media Galilei in complessivi Euro 1.278.076,43;

PRESO ATTO che la rata di saldo da pagare all'Impresa appaltatrice assomma ad € 6.390,38 oltre IVA 10%;

CONSIDERATO che l'importo della rata di saldo è da ripartirsi come segue:

	69,81%	30,19%	
	quota contrib	quota mutuo	totale
<i>Per lavori</i>			
Saldo lavori	4.460,90	1.929,48	6.390,38
I.V.A. 10% (nuova costruzione oo.uu.)	446,09	192,95	639,04
totale	4.906,99	2.122,43	7.029,42

PRESO ATTO che l'appaltatore ha costituito la cauzione di cui all'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, corrispondente alle somme ritenute a garanzia di Euro 6.390,38 maggiorate del tasso di interesse legale (2% ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10.12.2024) applicato per il periodo

intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (due anni), per un totale di Euro 6.645,99, mediante polizza fideiussoria n. BP0614612 emessa da Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros - Rappresentanza Generale per l'Italia, del 23.07.2025, agli atti dell'Ente prot. 12169 del 25.07.2025;

CONSIDERATO che il quadro economico conclusivo del progetto assume l'aspetto che segue:

	69,81%	30,19%	
	quota contrib	quota mutuo	totale
<i>Per lavori</i>			
importo lavori a corpo	815.645,20	352.792,94	1.168.438,14
oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso	76.534,60	33.103,69	109.638,29
Totale lavori	892.179,80	385.896,63	1.278.076,43
<i>Somme a disposizione</i>			
Imprevisti	2,02	0,88	2,90
Spese tecniche direzione lavori e CSE inclusa c.p. 4%	34.607,04	14.968,66	49.575,70
Fondo incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	6.443,53	2.787,04	9.230,57
Spese tecniche collaudo statico e tecnico amm.vo	21.778,14	9.419,75	31.197,89
Spese tecniche incarico assist. archeologica, inclusa C.P. 4%	2.177,96	942,04	3.120,00
Spesa per indagini - prova di carico su solaio	1.171,35	506,65	1.678,00
Spese gara e pubblicità	5.246,43	2.269,25	7.515,68
Economie residue da ribasso d'asta inclusa IVA	20.825,34	9.007,63	29.832,97
I.V.A. 22% su spese tecniche	8.350,39	3.611,82	11.962,21
I.V.A. 10% (nuova costruzione oo.uu.)	89.217,98	38.589,66	127.807,64
Totale somme a disposizione	189.820,19	82.103,37	271.923,57
Totale quadro economico	1.082.000,00	468.000,00	1.550.000,00

VISTO il DURC Prot. INAIL_49572397 del 18.06.2025, scadenza 16.10.2025, attestante la regolarità contributiva dell'impresa Edilgreen Costruzioni S.r.l.;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147bis del D.Lgs. 267/2000;

DICHIARATO, ai sensi del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024-2026 del Comune di Pieve a Nievole, approvato con la deliberazione G.C. n. 46 del 17.05.2024 con cui è stato modificato il PIAO 2024-2026 Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza approvando il Piano Anticorruzione 2024-2026, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241 del 1990, art. 53 D.Lgs. 165/2001, art. 7 D.P.R. 62/2013, art. 16 del D.Lgs. 36/2023, di non essere in posizione di conflitto di interesse con l'Impresa affidataria del presente contratto e, ai sensi dell'art. 14 c. 2 del D.P.R. 62/2013, di non aver stipulato con l'Impresa affidataria contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente la data del presente atto, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, e che allo stesso verrà data altresì adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per la durata di giorni quindici consecutivi,

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare lo stato finale dei lavori "CUP G44E18000310005 - CIG 9577893756 - Lavori di

ampliamento scuola media Galilei”, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Luciano Lambroia in data 12.11.2024, per un totale netto lavori eseguiti di € 1.278.076,43, allegato alla presente;

- 3) di approvare il certificato di collaudo tecnico amministrativo dei lavori “CUP G44E18000310005 - CIG 9577893756 - Lavori di ampliamento scuola media Galilei”, redatto dal Collaudatore Ing. Francesco Giannini in data 10.07.2025 e sottoscritto dal Collaudatore, dal Direttore dei Lavori, dal RUP e dall’Operatore Economico Appaltatore, ed allegato alla presente, con omissione degli allegati, in atti prot. 11353 del 11.07.2025;
- 4) di dichiarare liquidato l’intervento dei lavori di ampliamento scuola media Galilei, per complessivi Euro 1.278.076,43;
- 5) di svincolare la cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 c.1 del D.Lgs. 50/2016, per un importo garantito € 47.886,02, presentata dall’Operatore Economico Appaltatore con garanzia fidejussoria n. DE0631961 emessa da Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros - Rappresentanza Generale per l’Italia, del 14.03.2023;
- 6) di liquidare con separato atto l’importo a saldo di € 6.390,38 oltre IVA 10%, per un totale di € 7.029,42 all’Operatore Economico Edilgreen Costruzioni S.r.l., Via Pratignone 78 - 50041 Calenzano (FI), C.F. e P.I. 05903290483, utilizzando
 - per € 4.906,99 il pertinente imp. 384/25 sul cap. 3147 del Bilancio di Previsione 2025 che presenta disponibilità;
 - per 2.122,43 il pertinente imp. 394/25 sul cap. 3149 del Bilancio di Previsione 2025 che presenta disponibilità;
- 7) di prendere atto che il contratto di appalto dei lavori tra il Comune di Pieve a Nievole e Edilgreen Costruzioni S.r.l. Rep. 3636 del 17.04.2023 per quanto riguarda i lavori realizzati, risulta concluso con il presente Certificato di Collaudo Tecnico - Amministrativo, fermo restando quanto disciplinato dall’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 secondo cui *“Il certificato di Collaudo o C.R.E. ha carattere provvisorio e assume carattere decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il Collaudo o C.R.E. si intende tacitamente approvato”*;
- 8) di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90 e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, responsabile unico del procedimento è il Funzionario Tecnico Ing. Alessandro Rizzello;
- 9) di dare atto che, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione;
- 10) di precisare che i dati contenuti nel presente atto saranno trattati ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n.101/2018;
- 11) di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009, nonché nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 33/2013.

L1804

Il Responsabile del Settore Tecnico/Manutentivo e
Ambiente
ALESSANDRO RIZZELLO¹

1 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è conservato presso il PARER in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la firma autografa è sostituita dall'indicazione e stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art 3 del D.Lgs. 39/1993

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

OGGETTO: CUP G44E18000310005 - CIG 9577893756 - Lavori di ampliamento scuola media Galilei -
approvazione Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 e art. 147 bis comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla
determinazione n° 321/2025 del 28/07/2025 (REGISTRO GENERALE).

Pieve a Nievole, 28/07/2025

Firmato digitalmente

**Il Responsabile del Settore Economico,
Finanziario Amministrativo e di
Supporto**

MONICA BONACCHI



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n. 321/2025 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pieve a Nievole dal 28/07/2025 al 12/08/2025 ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del D.lgs.18/8/2000, N°267

Pieve a Nievole, 28/07/2025

L'Addetto al Servizio

ALESSANDRO RIZZELLO